

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)
по состоянию на Май 2024 года

№ п/п	Наименование электросетевого объекта	Ввод в ремонт	Фактический вывод из ремонта	Наименование резервного электросетевого объекта	Фактическая продолжительность ремонта	Документ по условиям работ	Стоимость по условиям работ	Документ по окончанию работ
		Дата	Дата					
	КЛ-6 кВ АСБ 3х120 ПС-412 до ТП-9 Ф.6	17.10.2023	20.11.2023	ПС-412 фидер 6	34	ТЗ (Деф.акт): от 17.10.2023 г. SAP: Договор:200000010510	153048,00 (с НДС)	Акт 17/23/МАВ
	КЛ-6 кВ АСБ 3х120 ПС-412 до ТП-9 Ф.6	26.10.2023	31.10.2023	ПС-412 фидер 6	5	ТЗ (Деф.акт): от 26.10.2023 г. SAP: Договор:200000010510	269736,00 (с НДС)	Акт 18/23/МАВ
	Кабель 10 кВ АПВВнг 3х95 силового трансформатора №2 10/0,4 кВ Тгiаl-1000 кВа на РТП-3	26.10.2023	02.11.2023	РТП-3 тр-р №2	7	ТЗ (Деф.акт): от 26.10.2023 г. SAP: Договор:200000010510	73260,00 (с НДС)	Акт 19/23/МАВ
	КЛ-10 кВ АСБ 3х240 ПС-850 до ТП-26 Ф.412	04.03.2024	01.04.2024	ПС-850 фидер 105	28	ТЗ (Деф.акт): от 05.03.2024 г. SAP: Договор:200000011345	452808,00 (с НДС)	УПД №8 от 01.04.24
	КЛ-10 кВ АСБ 3х240 ПС-850 до ТП-26 Ф.105	11.03.2024	22.04.2024	ТП1-ПГК с.2 яч2	42	ТЗ (Деф.акт): от 04.04.2024 г. SAP: Договор:200000011368	245760,00 (с НДС)	УПД №9 от 22.04.24
	КЛ-10 кВ АСБ 3х240 ПС-850 до РТП-1 Ф.121	19.04.2024	23.04.2024	ПС-850 фидер 421	4	ТЗ (Деф.акт): от 22.04.2024 г. SAP: Договор:200000011368	364272,00 (с НДС)	УПД №15 от 30.04.24
	КЛ-10 кВ АПВПуг 3х185/35 РТП-2 до ТП-МС4	19.04.2024	27.04.2024	ТП-МС3 - ТП-МС4	8	ТЗ (Деф.акт): от 24.04.2024 г. SAP: Договор:200000010510	89288,00 (с НДС)	УПД №20 от 28.05.24
	Кабель 10 кВ АПВВнг(А)-LS 3(1х120) силового трансформатора №2 10/0,4 кВ Тгiаl-1000 кВа на ТП-МС2	19.04.2024	30.05.2024	ТП-МС2 тр-р №1	41	ТЗ (Деф.акт): от 22.04.2024 г. SAP: Договор:200000011368	360972,00 (с НДС)	УПД №19 от 23.05.24
	КЛ-10 кВ АСБГ 3х240 РТП-1 до РТП-2	10.05.2024		РТП-1 - РТП-2				